ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1)	"Maintenance anf Repair works at Primary Health Center at Agrahara Layout in Ward No: 05 Byatarayanapura sub division" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:05–04–2022ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್–19 ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ testing ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 84 ದಿನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ EOT ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)
2)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು 84 ದಿನಗಳಿಗೆ Nominal penalty ವಿಧಿಸಿ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3)	ಮು.ಅ (ಪ.ಮ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕ(ಕ)